

24.11.2023

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 47/2023



24.11.2023

Tapahtumat viikolla 47/2023

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- VSS:n eristystyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs seinäelementtien asennus

Valmistuneet työvaiheet:

- Ulkopuolen maatyöt

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs sähköjen/lämmityslaitteiden asennus
- 1.krs lasi-ikkunoiden aukkosuojat
- 2.krs holviraudoitukset
- 2.krs seinäelementtien asennus
- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs sähköjen/lämmityslaitteiden asennus
- 2.krs lämmöneristäminen
- Valokuilun aukkosuoja

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs elementtien pystysaumatyöt
- 2.krs ontelokenttävalut
- 2.krs putkiläpivientien valut
- Ulkopuolen maatyöt

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- HP4 osaurakan loppusiivous
- Portaan perustukset

Muuta

- Työmaa etenee aikataulun mukaisesti
- Koulumäentie katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa

