

2.2.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 5/2024



-Lohkon 3 maatyöt käynnissä. Alapohjan raudoitus- ja valutyöt seuraavat perästä.



-Lohkon 3 ja työmaan seinäelementtien asennukset loppusuoralla. Perästä seuraavat sääsuojan asennus ja puurakennetyöt.



-Puurakennetyöt jatkuvat kovaa vauhtia lohkoilla 1. IV-asennustyöt ja vesikatetyöt seuraavat perästä.



-Lohkon 2 pintavalutöitä. Väliseinäasennukset seuraavat perästä.

Tapahtumat viikolla 5/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton höyrynsulku
- Sähkötyöt
- 1.krs sementtiliimojen poistot
- 1.krs väliseinäasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Työmaan vesilinjan asennukset
- 1.krs kevyet väliseinät
- Ullakon IV-asennukset ja eristykset

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs valu liikuntasali (2/2)
- 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten asennukset
- 2.krs pintabetonivalu

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs väliseinäasennukset
- 1.krs sementtiliimojen poistot
- 3.krs teräsrunkoasennus
- Sääsuojan asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Työmaan vesilinjan asennukset
- 3.krs paroc-runkoasennus
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton höyrynsulku

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs pintalaattojen raudoitukset
- 2.krs vesikaton kuorien asennus
- 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten asennukset
- 2.krs pintabetonivalu (1/3)
- 2.krs pintabetonivalu (2/3)
- 3.krs seinäelementit

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemärilinjat
- 2.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden asennus
- 2.krs vesikaton kuorien asennus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Työmaan vesilinjan asennukset
- 1.krs alapohjan raudoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden asennus
- 2.krs (katto) ontelolaattojen asennus
- 2.krs (katto) onteloiden raudoitustyöt
- 2.krs vesikaton kuorien asennus

Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Pakkanen viivästännyt osan työvaiheista viikolla

