

Työvaiheet: Ison salin levyseinä työt aloitettu, vesikaton sääsuoja on valmiina ja lumen poisto katolta aloitettu. Hissikuilun perustukset aloitettu. Wc ryhmän seinien muuraustyö käynnissä.



Ison salin levyseinien rakentaminen aloitettu.



Sääsuoja on valmis, voidaan aloittaa vesikattotyöt.

Tulevat työvaiheet: (viikolla 6-7)

- Hissi perustuksien valutyöt.
- WC tilojen väliseinien muuraukset.
- Kosteiden tilojen lattiavalut.
- Vesikaton korjaustyöt.



Marko Konola
puh 040 6434141