

10.5.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 19/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali)
- 1.krs etuputsityöt (liikuntasali)
- 2.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Näyttämön teräsrungon asennus (liikuntasali)

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- Kattoikkunoiden asennus
- Aulan korkean tilan kipsilevykatto
- 1.krs musiikkitilojen IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Aulan lasiseinien teräsrungon asennus
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs plaanovalmistelut
- 2.krs plaanopumppaukset

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- IVKH IV-asennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Nuorisotilan siirtoseinän teräsrungon asennus
- 2.krs plaanovalmistelut
- 2.krs plaanopumppaukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs plaanovalmistelut
- 1.krs plaanopumppaukset
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Julkisivun elementtisaumaus käynnissä, sään salliessa
- Julkisivun puu- ja levytyöt käynnissä uimahallin puoleisella seinustalla
- Vko 20 märkätilojen laatoitustöiden aloitus



Lohko 3. 9.5.2024

1.kerroksen lattiatasoitettu
(plaano) alkuviikosta. Tasoite- ja
maalaukset seuraavat perästä.



Lohko 2. 9.5.2024

2.kerros lattiatasoitettu
(plaano) alkuviikosta. Tasoite- ja
maalaustyöt seuraavat perästä.



Lohko 3. 9.5.2024

2.kerrosn tasoite- ja maalaustyöt väistyvät hetkellisesti ensi viikon lattiatasoitteiden (plaano) tieltä.



Lohko 2. 9.5.2024

IV-koneet asennettu paikoilleen.
Kanavien asennukset käynnissä.

