

20.9.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 38/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Salivarusteiden asennus (liikuntasali)
- Säteilijöiden asennus (liikuntasali)
- 1.krs mattotyöt
- 1.-2.krs kaluste- ja laiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.-2.krs välioviasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- Hissin pellitystyöt (viimeistelyt) ja käyttöönotto

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH putkityöt
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.-2.krs alakattotyöt
- 1.-2.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.-2.krs mattotyöt

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.-2.krs vinyylilankkuasennukset
- 1.-2.krs alakattotyöt
- 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 2.krs mattotyöt
- 2.krs kalusteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs kalusteasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs mattotyöt

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Piha- ja aluevarustetyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Katoslippojen kourut ja syöksyt (viimeistely)

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Umpiteräs- ja alumiinilasiovien (ulko-ovet) asennukset jatkuvat
- Lukitus- ja heloitustyöt käynnissä sisällä ja jatkuu ulkona oviaasennuksien perästä
- Koko rakennuksen varusteasennukset käynnissä
- Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.

