

5.1.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 1/2024



1.krs, lohkon 3 ontelolaatta-asennukset.



1.krs, lohkon 2 alemman tason lattiat valettu.



Sääsuojatelineiden asennukset, kaakkoiskulmalta (uimahallin puoli).



1.krs, lohkon 1 liikuntasalin lämmitykset/sähköistyksset /valaistukset.

5.1.2024

## Tapahtumat viikolla 1/2024

### Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- Säsuojan asennukset
- Liikuntasalin lämmitys

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Vesikaton kuorielementit
- Ullakon harkkomuuraus
- 1.krs lattiaraidotukset

Valmistuneet työvaiheet:

- Liikuntasalin sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden asennus

### Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- 2.krs sähköjen asennus
- 1.krs väliseinäasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Alapohjan valu alaosa (3/3)
- 2.krs lattiaraidotukset
- Vesikaton kuorielementit

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs alapohjan aukihionta
- 1.krs alapohjan valuvaikeudet (3/3)

### Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- 1.krs (katto) ontelolaattojen asennus
- 1.krs lämmöneristäminen

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden asennus

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs seinäelementtien asennus

### Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Pakkanen viivästännyt osan työvaiheista ensi viikolle tehtäväksi

