

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 13/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Liikuntasalin ripustusrakenteet
- Talotekniikkareikien poraukset
- VSS IV-asennukset
- 2.krs tasoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs IV-asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- Ullakon puhallusvillat
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs hormien koteloinnit

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs kevyet väliseinät
- 1.krs kipsialakatot

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- IVKH lattiapinnoitus

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Vesikaton puutyöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- 1.krs väliseinäsennukset
- 1.krs lattiasementtiliimojen poistot

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Vesikaton peltityöt

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Rakennuksen ikkunat pääosin asennettuna, tiivistys- ja pellitystyöt menneillään
- Harjannostajaiset 26.4.

