

15.12.2023

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 50/2023



15.12.2023

Tapahtumat viikolla 50/2023

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- 2.krs lämmöneristäminen
- 2.krs sähköjen/lämmityslaitteiden asennus
- 2.krs (katto) holviraudoitukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Liikuntasalin seinäelementtiasennukset
- VSS lattiavalu

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs lämmöneristäminen
- 1.krs sähköjen/lämmityslaitteiden asennus
- 2.krs seinäasennukset
- 2.krs holvivalu
- 2.krs (katto) ontelolaatta-asennus
- VSS valuvaihe

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- 1.krs alapohjan valuvaihe

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Alapohjan valu (1/2)
- Radonkermin asennus (2/2)

Valmistuneet työvaiheet:

- Radonkermin asennus (1/2)

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- Sokkeliasennukset
- Pilariasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Työmaa etenee aikataulun mukaisesti
- Koulumäentie katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Säasuoja-asennuksien aloitus vk51

