

Tiedoksi Telakkakadun koulun käyttäjille

Suolahden uimahallin peruskorjaus

Pienen tauon jälkeen taas kuulumisia Uimahallin työmaalta. Purkutyöt ovat kääntymässä hiljalleen loppusuoralle ja uuden rakentamisen osuus kohteessa kasvanut. Laajennuksella anturat on valettu, sokkeli muurattu, sekä teräsrunkoa asennettu. Teräsrungon jälkeen asennetaan pelti-villa-pelti- elementit seinärakenteeksi. Samalla tehdään laajennuksen maatöiden sisätäyttöjä. Piha-alueelle kaivetaan vielä muutama isompi kaivanto laajennuksen ja parkkipaikan välille, mihin tulee jäteveesisäiliö ja pumppaamo. Näiden jälkeen piha-alue päästään täyttämään tasaiseksi.



Laajennuksella sokkelit valmiit ja teräsrunko valmistumassa.

Allasalueella purkutyöt on saatu pääsääntöisesti tehtyä ja kuntoaltaassa on käynnissä vedenpaine-ko, jossa allas on täytetty vedellä rakenteiden tiivyyden selvittämiseksi. Kokeen aikana kartoitetaan ja korjataan havaitut vuotokohdat altaan seinien ulkopuolelta. Korjauksia on tehty tämä viikko ja tilanne näyttää hyvältä. Ennen koetta allasta paikattiin myös sisäpuolelta injektoimalla havaitut halkeamat. Altaaseen on asennettu uudet läpiviennit sekä allasikkunat. Ensi viikolla allas tyhjennetään ja aloitetaan oikaisutyöt.



Altaan uudet läpiviennit asennettu, jonka jälkeen allas täytetty vedenpainekeeseen. Allas peitetään kokeen ajaksi haihtumisen minimoimiseksi.

Allastilan kattorakenteet on kapseloitu ja kattopalkit sekä seinät myös maalattu. Meneillään olevina ja alkavina töinä on allastilan reuna-alueiden muuraus-, paikkaus- ja oikaisutyöt. Vedenpaineekokeen jälkeen aloitetaan myös kuntoaltaan oikaisutyöt.



Kattopinta- ja palkit on kapseloitu karbonatisoitumisen estävällä pinnoitteella ja maalattu. Ikkunaseinän tiiliverhous myös kapseloidaan.

Naisten pesu- ja pukuhuone tiloissa valmistellaan lattiavaluja. Linjakaivot on asennettu ja tilaan on puhallettu vaahtolasimurske, jonka päälle tulee vielä loput pintarakenteet.



Naisten pesuhuoneessa vanha putkikanaali kapseloitiin umpeen ja tila puhdistettiin, jonka jälkeen puhallettiin vaahtolasimurske.

Miesten pesu- ja pukuhuoneessa paljastui purkutyön yhteydessä yllättävä lattiarakenne pintalaatan alta n.24cm:n paksun hiekkatäytön muodossa. Hiekat on nyt poistettu tilasta ja asennuksessa on uudet viemäroinnit ja linjakaivot. Tämän jälkeen myös tässä tilassa päästään valmistelevaan lattiarakennetta ylöspäin. Pesuhuoneessa on aloitettu myös seinäpintojen paikkaus- ja oikaisutyöt.



Miesten pesutilasta imetty pintalaatan alta löytynyt täyttöhiekka.

Kellaritilassa on purettu seinissä ja katossa olleita tojax-levyjä, joiden alta paljastuneita raudotteita on ruostesuojattu ja pintoja kapseloitu kauttaaltaan. Vedenkäsittelyyn tasausaltaiden pohjakallistuksia on valmisteltu ja suoritetaan loppuun ensi viikolla. Tasausaltaiden levyjä on valmisteltu tulevaa asennusta varten. Muina töinä suoritetaan viimeistelypurkutöitä ja tekniikan asennuksia esim. vedenkäsittelyn putkistoja sekä LVI-linjoja.



Kellarissa on purettu vanhat tojax-levyt, jonka alta paljastuneet raudoitteet suojattu ja pinnat kapseloitu. Tekniikka-asennuksia jatketaan putkilinjojen asennuksilla.

Työmaa-alueella sekä parkkialueella liikkuu runsaasti raskaita ajoneuvoja. Työmaa ei ole leikkipaikka, ja työmaa-aidan sisäpuolelle ei saa mennä ilman lupaa. Kuorma-autoista ja työkoneista ei välttämättä havaitse kaikkea ympärillä tapahtuvaa, koneiden lähelle ei tule mennä ja on aina varmistettava, että kuljettaja on havainnut konetta lähestyvän. Työmaan puolesta käydään vastaavasti samat asiat läpi kaikkien työntekijöiden kanssa. Pyydämme noudattamaan varovaisuutta työmaan läheisyydessä liikuttaessa ja käymään oppilaiden kanssa läpi työmaan läheisyydessä toimimista. Työmaan liikenne kulkee jäähallin liittymän kautta parkkipaikkaa pitkin työmaalle. Työmaaportin edestä tulee varmasti menemään kevytliikennettä, missä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta raskaiden työmaa-ajoneuvojen liikkuesssa. Tiedotamme työmaan etenemisestä työn edetessä. Erityisen meluavista töistä ja muista mahdollisista häiriöistä tiedotamme aina erikseen mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Terveisin,

Äänekosken Kaupunki

Janne Räihä, projekti-insinööri

p. 040 670 4730

janne.raiha@aanekoski.fi

Äänekosken Kaupunki

Juha Mäkelä, vastaava mestari

+358 (0)40 840 3145

juha.makela@aanekoski.fi

PH-Rakennuttajapalvelu Oy

Mikko Honkanen, rakennustöiden valvoja

mikko.honkanen@phrak.fi